


MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025


| Clave Programática (1) | | | | | | Fte Fin (2) | No. Control (3) | Nombre de la Obra (4) | Tipo de Ejecución (5) | DE LA OBRA | | | Presupuesto Anual Autorizado (9) | Presupuesto Autorizado del Trimestre (10) | Monto Ejercido del Trimestre (11) | Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12) | Variación Absoluta del Trimestre (13) | Monto Ejercido al Trimestre (14) | Avance Físico Porcentual al Trimestre (15) | Variación Absoluta al Trimestre (16) |
|------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fi | Fu | Sf | Pr | Sp | Py | | | | | Ubicación (6) | Población Beneficiada (7) | Tipo de Adjudicación (8) | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 18 | ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CAMINO SACA COSECHAS LAS ANIMAS, LAURA MENDEZ DE CUENCA, EN TEPETLIXPA, LOCALI | CONTRATO | NEPANTLA | 452 | IR | 1,875,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 19 | ENCAUSAMIENTO PLUVIAL PROLONGACION CAMINO REAL EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD CUECUECUAUTITLA | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 452 | IR | 595,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 280101 | 30 | PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE GUAYABITOS, DE CALLE GUAYABITOS A LIMIT | CONTRATO | NEPANTLA | 1,000 | IR | 442,540.00 | 442,540.00 | 0.00 | 0.00 | 442,540.00 | 0.00 | 0.00 | 442,540.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 260101 | 31 | PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN ALLENDE, NEPANTLA TEPETLIXPA EDO. MEX. | CONTRATO | NEPANTLA | 1,200 | IR | 528,687.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 528,687.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 260101 | 32 | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL 2 MARZO TRAMO DE CARRETRA FEDERAL 115 CALLE MORELOS | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | LP | 2,690,545.00 | 760,491.00 | 0.00 | 0.00 | 760,491.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,545.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 260102 | 37 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 3,500 | LP | 16,430,036.00 | 4,107,509.00 | 0.00 | 0.00 | 4,107,509.00 | 0.00 | 0.00 | 16,430,036.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 260102 | 38 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYUTLA DE EVERARDO GONZÁLEZ A PLAN DE GUADALUPE LIMITE URBANO CABECER | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,250 | LP | 5,463,074.00 | 1,365,769.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,769.00 | 0.00 | 0.00 | 5,463,074.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 280102 | 39 | PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS DE CAMINO REAL A JUCHITEPEC A CALLE HIDALGO, DELEGACIÓN CUECUECUAUTITLA | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 1,400 | LP | 8,515,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,515,790.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 260102 | 40 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE AV. FERROCARRIL A CARRETA FEDERAL 115 DELEGACIÓN NEPANTLA, TEPE | CONTRATO | NEPANTLA | 1,250 | LP | 4,591,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,591,100.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 110101 | 42 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | ADMINISTRACIÓN | TEPETLIXPA | 5,500 | AD | 258,142.00 | 69,858.00 | 0.00 | 0.00 | 69,858.00 | 0.00 | 0.00 | 258,142.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 250101 | 15 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y RUTA DE EVACUACIÓN PROLONGACIÓN FAUSTINO RODRIGUEZ, EN TEPET | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 350 | IR | 699,835.00 | 350,500.00 | 0.00 | 0.00 | 350,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,835.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 250101 | 16 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS PARAJE ATLANCANO, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 180 | IR | 845,640.00 | 558,367.00 | 0.00 | 0.00 | 558,367.00 | 0.00 | 0.00 | 845,640.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 250101 | 17 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CAMINO A CUAUNAXTLA, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA. | CONTRATO | NEPANTLA | 240 | IR | 802,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,800.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 250101 | 28 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA RUTA DE EVACUACIÓN CALLE SAN BARTOLO, LOCALIDAD TEPETLIXPA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,500 | IR | 897,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,743.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 250101 | 32 | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PROLONGACION SAN ESTEBAN DEL CAD 0+000 AL 0+213.5 LOCALIDAD | Contrato | SAN ESTEBA CUECUECUAUTITLA | 1,500 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514,798.29 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 250101 | 33 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA RUTA DE EVACUACION Y ACCESOS CALLE 2 DE MARZO TRAMO CARRT F | Contrato | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321,539.99 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 260101 | 33 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN EL PUEBLITO SAN ESTEBÁN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 2,500 | LP | 2,742,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,742,540.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 260101 | 29 | REHABILITACIÓN MAYOR, EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, CABEC | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,200 | IR | 445,500.00 | 247,750.00 | 0.00 | 0.00 | 247,750.00 | 0.00 | 0.00 | 445,500.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 260101 | 34 | REHABILITACIÓN MAYOR DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y OBRAS EXTERIORES, CABECERA MU | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,200 | LP | 5,055,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055,650.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 110101 | 36 | EQUIPAMIENTO Y ACABADOS DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SALVADOR DÍAZ MIRÓN, DELEGACIÓN NEPANTLA. | CONTRATO | NEPANTLA | 250 | IR | 750,174.00 | 400,174.00 | 638,055.26 | 159.44 | -237,881.26 | 638,055.26 | 85.05 | 112,116.74 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, SI | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | IR | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, TA | CONTRATO | NEPANTLA | 2,500 | IR | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| Clave Programática (1) | | | | | | Fle Fin (2) | No. Control (3) | Nombre de la Obra (4) | Tipo de Ejecución (5) | DE LA OBRA | | | Presupuesto Anual Autorizado (9) | Presupuesto Autorizado del Trimestre (10) | Monto Ejercido del Trimestre (11) | Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12) | Variación Absoluta del Trimestre (13) | Monto Ejercido al Trimestre (14) | Avance Físico Porcentual al Trimestre (15) | Variación Absoluta al Trimestre (16) |
|------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fi | Fu | Sf | Pr | Sp | Py | | | | | Ubicación (6) | Población Beneficiada (7) | Tipo de Adjudicación (8) | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, SI | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | IR | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 23 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 6,500 | IR | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,286.18 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 24 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | IR | 615,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 25 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | IR | 615,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 26 | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE TAMAULIPAS A CALLE CHIAPULTEPEC | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | IR | 581,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 29 | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE CHIAPAS A CALLE HIDALGO LOCAL | Contrato | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,661,439.40 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO CHIM | Contrato | CABECERA MUNICIPAL | 3,250 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,097.45 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO HUAC | Contrato | CABECERA MUNICIPAL | 3,250 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,097.45 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 34 | REH DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVULAS Y CONST | Contrato | SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA | 1,200 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 05 | 110101 | 41 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | ADMINISTRACION | TEPETLIXPA | 5,500 | AD | 256,142.00 | 69,858.00 | 0.00 | 0.00 | 69,858.00 | 0.00 | 256,142.00 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 1 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 385 | LP | 2,639,999.84 | 791,999.84 | 0.00 | 0.00 | 791,999.84 | 0.00 | 2,639,999.84 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 10 | CONSTRUCCION DE CUÁRTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA. | CONTRATO | CUECUECAUITLA | 11 | IR | 310,500.00 | 205,250.00 | 0.00 | 0.00 | 205,250.00 | 0.00 | 310,500.00 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 2 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 85 | IR | 484,002.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,002.69 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 3 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA. | CONTRATO | CUECUECAUITLA | 110 | IR | 660,000.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.93 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 4 | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 165 | IR | 493,192.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,192.37 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 5 | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 110 | AD | 142,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,500.00 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 6 | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA. | CONTRATO | CUECUECAUITLA | 83 | AD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 162 | IR | 1,250,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 1,000,022.08 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 8 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 78 | IR | 562,512.42 | 268,762.42 | 0.00 | 0.00 | 268,762.42 | 0.00 | 562,512.42 | |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 250101 | 9 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA. | CONTRATO | CUECUECAUITLA | 78 | IR | 562,512.42 | 212,512.42 | 0.00 | 0.00 | 212,512.42 | 0.00 | 562,512.42 | |
| 02 | 05 | 02 | 01 | 01 | 05 | 250101 | 11 | CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN EL CBT, TEPETLIXPA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 240 | IR | 785,640.00 | 635,762.00 | 0.00 | 0.00 | 635,762.00 | 0.00 | 785,640.00 | |
| 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 12 | CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 150 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| Clave Programática (1) | | | | | | Fte Fin (2) | No. Control (3) | Nombre de la Obra (4) | Tipo de Ejecución (5) | DE LA OBRA | | | Presupuesto Anual Autorizado (9) | Presupuesto Autorizado del Trimestre (10) | Monto Ejercido del Trimestre (11) | Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12) | Variación Absoluta del Trimestre (13) | Monto Ejercido al Trimestre (14) | Avance Físico Porcentual al Trimestre (15) | Variación Absoluta al Trimestre (16) |
|------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fl | Fu | Sf | Pr | Sp | Py | | | | | Ubicación (6) | Población Beneficiada (7) | Tipo de Adjudicación (8) | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 13 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUE | CONTRATO | CUECUEUAUTITLA | 150 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 250101 | 14 | CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA | CONTRATO | NEPANTLA | 150 | IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 250101 | 27 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELECTRIFICACIÓN, COLONIA LA ERA. DE CALLEJÓN LA ERA A CUATRO CA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 160 | IR | 815,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 110101 | 35 | REHABILITACIÓN MAYOR, CORREDOR ARTESANAL Y CULTURAL, DENTRO DEL PARQUE ECOTURÍSTICO, CABECERA MUNICI | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,100 | IR | 816,540.00 | 468,540.00 | 0.00 | 0.00 | 468,540.00 | 0.00 | 0.00 | 816,540.00 |
| T o t a l | | | | | | | | | | | | | 68,460,443.67 | 11,953,642.68 | 638,055.26 | 5.34 | 11,315,587.42 | 638,055.26 | 3.63 | 69,244,049.49 |



Abelardo Rodríguez García

Presidente Municipal



Márcia Uribe Ortiz

Tesorera Municipal



Hebert Rodríguez Reyes

Elabora