

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

PbRM-11

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO:			MUNICIPIO DE TEPETLIXPA			No.		0019						
DATO DE LA OBRA						AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	P.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre % de avance	Montto ejercido	2do Trimestre % de avance	Montto ejercido	3er Trimestre % de avance	Montto ejercido	4to Trimestre % de avance	Montto ejercido
07 GIDEM	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CAD 0+000 AL CAD 1+450 DELEGACION SAN ESTEBAN	Contrato	DELEGACION SAN ESTEBAN	250	200102	2,013,234.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	100.00	2,013,234.43
08 GIDEM	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CAD 0+000 AL CAD 0+245 DELEGACION DE NEPANTLA	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA	250	200102	2,011,903.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	100.00	2,011,903.42
42	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALMBRADO	ADMINISTRACION	TEPETLIXPA	5,500	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
15	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y RUTA DE EVACUACIÓN PROLONGACIÓN FAUSTINO RODRIGUEZ EN TEPE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	350	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
16	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS PARA JE ATLAIPANCO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	180	250101	843,671.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	-0.12	0.0
17	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CAMINO A CUAINAXTLÉ EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	240	250101	801,048.94	0.00	0.00	0.00	0.0	98.46	788,699.60	-0.11	0.0
28	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA RUTA DE EVACUACIÓN CALLE SAN BARTOLO, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	250101	878,084.50	0.00	0.00	0.00	0.0	98.37	863,750.23	100.00	878,084.50
32	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PROLONGACION SAN ESTEBAN DEL CAD 0+000 AL 0+213.5 LOCALIDAD	Contrato	SAN ESTEBA CUECUECUAUTITLA	1,500	250101	1,514,380.50	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	1,514,380.50	-0.03	0.0
33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA RUTA DE ENAVUACION Y ACCESOS CALLE 2 DE MARZO TRAMO CARRETE F	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	3,320,316.22	0.00	0.00	0.00	0.0	86.37	2,897,733.66	-0.04	0.0
01 GIDEM	REHABILITACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, REH, REJILLA PLUVIAL SERVICIOS Y PAVIMENTO HID	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	5,000	200102	7,361,751.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	7,361,751.26
02 GIDEM	REHABILITACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL SERVICIOS BASI	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	4,000	200102	21,701,279.69	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	21,701,279.69
08 GIDEM	REHABILITACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y CONST PAVIMENTO HIDRAULICO MR-35 EN AV MORELOS	Contrato	DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	800	200102	15,812,481.73	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	15,812,481.73
33	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN EL PUEBLITO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	2,500	200101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
29	REHABILITACIÓN MAYOR EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, CABEC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	200101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
34	REHABILITACIÓN MAYOR DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL, Y OBRAS EXTERIORES, CABECERA MU	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	200101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
05 GIDEM	REHABILITACION DETECHUMBRE Y ACABADOS EN AUDITORIO DE CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	2,000	200102	14,997,975.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	14,997,975.36
36	EQUIPAMIENTO Y ACABADOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SALVADOR DIAZ MIRÓN, DELEGACION NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	250	110101	636,055.26	0.00	0.00	0.00	636,055.26	17.24	109,962.90	17.57	0.0
19	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PANTEON, DELEGACION NEPANTLA	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA	2,000	200101	905,631.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	905,631.50
036	MANTENIMIENTO AL POZO NEPANTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA	3,500	250101	626,753.73	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	626,753.73
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, SI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, 1A	CONTRATO	NEPANTLA	2,500	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

PBRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO		MUNICIPIO DE TEPETLIXPA										No.		0019	
AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA															
DATO DE LA OBRA															
No de Control	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiaria	P.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre % de avance	1er Trimestre Monto ejercido	2do Trimestre % de avance	2do Trimestre Monto ejercido	3er Trimestre % de avance	3er Trimestre Monto ejercido	4to Trimestre % de avance	4to Trimestre Monto ejercido		
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, SI	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVUL	CABECERA MUNICIPAL	6,500	250101	943,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	730,204.65		
24	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVUL	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVUL	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	367,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	367,369.24		
26	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE TAMAILUNS A CALLE CHAPULTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE CHAPAS A CALLE HIDALGO LOCAL	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250101	2,638,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.86	0.00		
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO CHIM	CABECERA MUNICIPAL	3,250	250101	415,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.59	0.00		
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO HUAC	CABECERA MUNICIPAL	3,250	250101	597,384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.26	0.00		
34	REN DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVULAS Y CONST	SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	1,200	250101	368,108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00		
41	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TEPETLIXPA	5,500	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	385	250101	2,637,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00		
10	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	11	250101	307,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		
2	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANAS DE LA CRUZ	NEPANTLA	65	250101	480,274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.78	0.00		
3	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	110	250101	656,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00		
4	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	165	250101	480,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00		
5	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANAS DE LA CRUZ	NEPANTLA	110	250101	140,296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.59	0.00		
6	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	83	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	162	250101	997,897.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00		
8	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANAS DE LA CRUZ	NEPANTLA	78	250101	552,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.83	0.00		
9	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	78	250101	558,211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00		
11	CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN EL CRT, TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	240	250101	793,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	94.64	742,986.42	-0.29	0.00		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TEPETLIXPA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEPE TLIXPA

No. 0019

DATO DE LA OBRA														AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA									
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre										
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido									
18	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CAMINO SACA COSECHAS LAS ANIMAS, LAURA MENDEZ DE CUENCA, EN TEPE TLIXPA, LOCAL	CONTRATO	NEPANTLA	452	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
19	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL PROLONGACION CAMINO REAL EN TEPE TLIXPA, LOCALIDAD CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	452	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SERVICIOS EN CALLEJON MORELOS CAD 0-000 AL	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	80	260101	486,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
02	REH AREA DE RODAMIENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y SUSTITUCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE PROLONG FCO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	300	260101	1,140,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDREGAL	Contrato	SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	350	260101	1,417,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
06	CONSTRUCCION DE AREA DE RODAMIENTO Y SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE BENTO JUAREZ DE	Contrato	SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	200	260101	1,255,839.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
06	CONST. RUTA DE EVACUACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION FAUSTINO RODRIGUEZ DE TEMPLO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	600	260101	1,051,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
07	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CON TUBERIA PAD DE 45 CM REJILLA IRVING Y AREA DE RODAMIENTO EN PROLONG. CAMI	Contrato	DELEGACION DE CUECUECUAUTITLA	200	260101	902,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
08	CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DELEGACION DE NEPANTLA	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE	1,200	260101	3,077,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	REH TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA REH REJILLA PLUVIAL Y AREA DE RODAMIENTO PROLONG. SOR JUANA	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	250	260101	1,633,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
30	PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE GUAYABITOS, DE CALLE GUAYABITOS A LIMIT	CONTRATO	NEPANTLA	1,000	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
31	PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN ALLENDE, NEPANTLA TEPE TLIXPA EDO. MEX.	CONTRATO	NEPANTLA	1,200	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
32	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL 2 MARZO TRAMO DE CARRETERA FEDERAL, 115 CALLE MORELOS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
03 GIDEM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN CALLE PLAN DE AYUTLA DEL CAD 0-000	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	1,000	260102	6,796,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
06 GIDEM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE JUAN TABLADA DEL CAD 0-000 AL	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA	1,000	260102	7,254,796.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
10 GIDEM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA DEL CAD 0-000 AL CAD 0-300	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	400	260102	4,006,773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
37	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE LINEA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,500	260102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
38	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYUTLA DE EVERARDO GONZÁLEZ A PLAN DE GUADALUPE LIMITE URBANO CABECER	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,250	260102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
39	PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS DE CAMINO REAL A JUCHITEPEC A CALLE HIDALGO, DELEGACIÓN CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	1,400	260102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
40	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE AV. FERROCARRIL A CARRETA FEDERAL, 115 DELEGACIÓN NEPANTLA, TEPE	CONTRATO	NEPANTLA	1,250	260102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
04 GIDEM	CONSTRUCCION DE CAMINO SAGACOSECHAS DEL CAD 0-000 AL CAD 0-400 MUNICIPIO DE TEPE TLIXPA	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	500	260102	2,978,682.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20250019

TEPETLAXPA
Ayuntamiento 2025 - 2027



Director de Obras Públicas

Lic. Marisa Uribe Ortiz

Ing. Hebert Rodríguez Reyes

Fecha de elaboración:

Diá	Mes	Año
07	03	2026