



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!



"2026. AÑO DEL HUMANISMO MEXICANO EN EL ESTADO DE MÉXICO"

REGISTRO: SEC/GM/29/2026

AÑO: 2

NÚMERO: 29

GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO INFORMATIVO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TEPETLIXPA

SUMARIO:

Contenido

PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA SU CONOCIMIENTO DE LOS
MONTOS DE CIERRE DEFINITIVOS AUTORIZADOS, CONTRATADOS,
EJERCIDOS Y REMANENTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES (FAISMUN), FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FEFOM), PROGRAMA DE GASTO DE INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (GIDEM) Y RECURSOS PROPIOS
(RP), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025. 4



TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO, 19 DE JUNIO DEL 2026
AVENIDA MORELOS NÚMERO 10. C.P. 56880



En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 91 fracción
XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
para su debida publicación la Secretaria del Ayuntamiento
Lic. Alejandra Vidal Valencia expide la presente Gaceta
Municipal.

Secretaria del Ayuntamiento
Lic. Alejandra Vidal Valencia
Rúbrica



LIC. ABELARDO RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.

A LA POBLACIÓN DE TEPETLIXPA HACE SABER:

**EN LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO 2025-2027, EL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026.**

**SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: C.C. ABELARDO RODRÍGUEZ GARCÍA, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; EVELIA VILLALBA GUERRERO, SÍNDICO MUNICIPAL; ANTONIO
AYALA ALVARADO, PRIMER REGIDOR; GABRIELA BAUTISTA BUENDÍA, SEGUNDA REGIDORA;
ALFREDO ISMAEL LÓPEZ CONTRERAS, TERCER REGIDOR; MARIA FERNANDA CASTRO
VALENCIA, CUARTA REGIDORA; GUILLERMO AVAROA SORIANO, QUINTO REGIDOR; MARTHA
ARENAS ALTAMIRANO, SEXTA REGIDORA; Y MARIBEL VALENCIA LIMA, SÉPTIMA REGIDORA,
ASISTIDOS POR LA LIC. ALEJANDRA VIDAL VALENCIA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,
ACORDANDO LO SIGUIENTE:**



ACUERDOS DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA SU CONOCIMIENTO DE LOS MONTOS DE CIERRE DEFINITIVOS AUTORIZADOS, CONTRATADOS, EJERCIDOS Y REMANENTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FAISMUN), FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PROGRAMA DE GASTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO (GIDEM) Y RECURSOS PROPIOS (RP), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025.

El Ing. Hebert Rodríguez Reyes, director de obras públicas, mediante el oficio número OP/TP/32/2026, solicita la integración del presente punto de cabildo. -----

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
TEPE-FAISMUN-01-2025	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$2,639,999.84	2,637,800.40	2,637,800.40	
TEPE-FAISMUN-02-2025	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NEPANTLA	\$484,002.69	480,274.59	480,274.59	
TEPE-FAISMUN-03-2025	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	\$660,000.93	656,691.60	656,691.60	
TEPE-FAISMUN-04-2025	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$493,192.37	490,192.51	490,192.51	
TEPE-FAISMUN-05-2025	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NEPANTLA	\$142,500.00	140,266.25	140,266.25	
TEPE-FAISMUN-07-2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$1,000,022.08	997,887.68	997,887.68	
TEPE-FAISMUN-08-2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NEPANTLA	\$562,512.42	557,877.06	557,877.06	
TEPE-FAISMUN-09-2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	\$562,512.42	558,211.14	558,211.14	
TEPE-FAISMUN-10-2025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	\$310,500.00	307,147.50	307,147.50	
TEPE-FAISMUN-11-2025	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CIVICA EN EL CBT, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$785,640.00	783,389.79	783,389.79	
TEPE-FAISMUN-16-2025	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS PARAJE ATLAPANCO, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$844,715.34	843,671.47	843,671.47	
TEPE-FAISMUN-17-2025	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CAMINO A CUAUNEXTLE, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA	NEPANTLA	\$801,949.90	801,046.94	801,046.94	
TEPE-FAISMUN-23-2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS Y RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$945,286.18	\$ 943,394.65	\$ 943,394.65	
TEPE-FAISMUN-25-2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS Y RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA AGUA POTABLE, LOCALIDAD NEPANTLA	NEPANTLA	\$370,000.00	367,369.24	367,369.24	
TEPE-FAISMUN-28-2025	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA RUTA DE EVACUACION CALLE SAN BARTOLO, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$880,838.00	878,084.50	878,084.50	
FAISMUN-29-2025	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE CHIAPAS A CALLE HIDALGO, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$2,661,439.40	2,638,738.91	2,638,738.90	
TEPE-FAISMUN-30-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REDOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO CHIMALACA, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$773,097.45	415,657.70	415,657.70	

FAISMUN-31-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO HUACHICALCO, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$773,097.45	567,384.19	567,384.19	
TEPE-FAISMUN-32-2025	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS Y PROLONGACION SAN ESTEBAN DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0+213.6, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	\$1,514,798.29	1,514,380.50	1,514,380.50	
TEPE-FAISMUN-33-2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA RUTA DE EVACUACION Y ACCESOS CALLE 2 DE MARZO, TRAMO DE CARRETERA FEDERAL 115 A AV. MORELOS, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CABECERA MUNICIPAL	\$3,321,539.99	3,320,316.22	3,320,316.22	
TEPE-FAISMUN-34-2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD CUECUECUAUTITLA	CUECUECUAUTITLA	\$370,000.00	369,108.18	369,108.18	
TEPE-FAISMUN-35-2025	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		\$318,238.25	\$318,238.25	\$318,238.25	
TEPE-FAISMUN-36-2025	MANTENIMIENTO AL POZO NEPANTLA, TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	DELEGACION NEPANTLA		\$628,753.73	\$628,753.73	ESTA OBRA SE REALIZO CON REMANENTES DEL MISMO PROGRAMA DEL EJERCICIO FISCAL 2025
TOTALES			\$21,215,883.00	\$21,215,883.00	\$21,215,882.99	
REMANENTE AUTORIZADO CON LO CONTRATADO: \$ 0.00						
REMANENTE CONTRATADO CON LO EJERCIDO: \$0.01						

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
TEPE-FEFOM/PP1-25-1519/1/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SERVICIOS EN CALLEJON MORELOS DEL CAD 0+000 AL CAD 0+090 MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	CABECERA MUNICIPAL	\$497,236.08	\$496,107.22	\$496,107.22	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1522/2/2025	REHABILITACION DE AREA DE RODAMIENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA LABRADA Y SUSTITUCION DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE PROLONGACION FCO. I MADERO DEL CAD 0+000 CALLE ALDAMA AL CAD 0+113 1RA CERRADA DE FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, EDO. MEX.	CABECERA MUNICIPAL	\$1,142,420.00	1,140,809.89	1,140,809.89	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1523/3/2025	REHABILITACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA, POTABLE, REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL, SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RODAMIENTO A BASE DE PIEDRA CORTADA EN PROLONGACION SOR JUANA, DE CARRETERA FEDERAL 115 CAD 0+000 AL CAD 0+128 PROL. AV. NACIONAL	CABECERA MUNICIPAL	\$1,634,275.91	\$1,633,372.41	\$1,633,372.41	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1518/4/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDREGAL, DE PROLONGACION SAN ESTEBAN CAD 0+000 A EVERARDO GONZALEZ CAD 0+098, DELEGACION SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	DELEGACION SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	\$1,422,500.00	\$1,417,135.48	\$1,417,135.48	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1514/5/2025	CONSTRUCCION DE AREA DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ, DE AV. HIDALGO CAD 0+000 A IGLESIA SAN ESTEBAN CAD 0+118, DELEGACION SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	DELEGACION SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	\$1,256,299.14	\$1,255,838.42	\$1,255,838.42	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1520/6/2025	CONSTRUCCION DE RUTA DE EVACUACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TEXTURIZADO, DE PROLONGACION FAUSTINO RODRIGUEZ, DE TEMPLO AL JAVA CADENAMIENTO 0+000 A CARRETERA FEDERAL 115 CAD 0+332, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	CABECERA MUNICIPAL	\$1,052,685.00	\$1,051,443.65	\$1,051,443.65	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1521/7/2025	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CON TUBERIA PEAD DE 45 CM DE DIAMETRO, REJILLA TIPO IRVING Y AREA DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TEXTURIZADO, EN PROLONGACION CAMINO REAL DEL CAD 0+000 AL CAD 0+100, DELEGACION SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	DELEGACION SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	\$905,500.00	\$ 902,535.97	\$ 902,535.97	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1513/8/2025	CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DELEGACION NEPANTLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	DELEGACION NEPANTLA	\$3,084,182.88	\$3,077,183.32	3,077,183.32	
TEPE-FEFOM/PP1-25-1517/9/2025	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PANTEON, DELEGACION NEPANTLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	DELEGACION NEPANTLA	\$910,363.26	\$905,831.56	\$905,831.56	
TOTALES			\$ 11,905,462.27	\$ 11,880,257.91	\$ 11,880,257.91	



REMANENTE AUTORIZADO CON LO CONTRATADO: \$ 25,204.38

REMANENTE CONTRATADO CON LO EJERCIDO: \$0.00

PROGRAMA GASTO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO (GIDEM) EJERCICIO FISCAL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MONTO DEPOSITADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
TP/OP/25-1735-1532/01/GIDEM/2025	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL, SERVICIOS BÁSICOS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE MARZO, DE AV. MORELOS CAD 0+000.00 A AV. GUERRERO CAD 0+277.00, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	\$7,363,593.56	\$7,361,751.26	\$7,361,751.26	
TP/OP/25-1738-1533/02/GIDEM/2025	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL, SERVICIOS BÁSICOS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE SOR JUANA DE PROL. AV. NACIONAL CAD 0+128.48 AL CAD 0+978.00 CALLE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	\$21,703,615.92	\$21,701,279.69	\$21,701,279.69	
TP/OP/25-1739-1534/03/GIDEM/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN CALLE PLAN DE AYUTLA DEL CAD 0+000.00 AL 0+608.00, CABECERA MUNICIPAL TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	\$6,794,129.85	\$6,786,944.65	\$6,786,944.65	
TEPE/OP/25-1742-1538/04/GIDEM/2025	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CAD 0+000.00 AL CAD 0+840.00, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	\$2,989,506.75	\$2,978,662.28	\$2,978,662.28	
TEPE/OP/25-1745-1535/05/GIDEM/2025	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y ACABADOS EN AUDITORIO DE CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO	CABECERA MUNICIPAL	\$14,999,999.12	\$14,997,975.36	\$14,997,975.36	
TEPE/OP/25-1746-1579/06/GIDEM/2025	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR-35 EN AV. MORELOS, DEL CADENAMIENTO 0+214 AL 0+675.5, DELEGACIÓN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	\$15,844,325.29	\$15,812,481.73	\$15,812,481.73	
TEPE/OP/25-1752-1580/07/GIDEM/2025	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CAD 0+000.00 AL CAD 1+450.00, DELEGACIÓN SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	\$2,013,934.00	\$2,013,234.43	\$2,013,234.43	
TEPE/OP/25-1754-1536/08/GIDEM/2025	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CAD 0+000.00 AL CAD 0+245.00, DELEGACIÓN NEPANTLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.	DELEGACION DE NEPANTLA	\$2,013,934.00	\$ 2,011,903.42	\$ 2,011,903.42	
TEPE/OP/25-1756-1537/09/GIDEM/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE JUAN TABLADA DEL CAD 0+000.00 AL CAD 0+330.00 EN DELEGACIÓN NEPANTLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA.	DELEGACION DE NEPANTLA	\$7,263,589.34	\$7,254,798.57	\$7,254,798.57	
TEPE/OP/25-1796-1539/10/GIDEM/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA DEL CAD 0+000.00 AL CAD 0+360.00 EN MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO	CABECERA MUNICIPAL	\$4,013,357.83	\$4,006,773.58	\$4,006,773.58	
TOTALES			\$ 84,925,804.97	\$84,925,804.96	\$84,925,804.96	

REMANENTE DEPOSITADO CON LO CONTRATADO: \$ 0.01
REMANENTE CONTRATADO CON LO EJERCIDO: \$0.00

RECURSOS PROPIOS (RP)


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	OBSEVACIONES
TEPE-RP-01-2025	EQUIPAMIENTO Y ACABADOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SALVADOR DIAZ MIRON, DELEGACION NEPANTLA	DELEGACION NEPANTLA	\$750,174.00	\$748,048.16	\$748,048.16	

REMANENTE AUTORIZADO CON LO CONTRATADO: \$ 2,125.84
REMANENTE CONTRATADO CON LO EJERCIDO: \$0.00

La Dra. Evelia Villalba Guerrero, Sindico Municipal, considera que hubo irregularidades en las obras, propias de la vigilancia y de la planeación, que si bien han sido subsanadas ese no es el objetivo de que no se realice bien desde un inicio. -----

Por otra parte, el Ing. Alfredo Ismael López Contreras, Tercer Regidor refiere este punto se está presentando para conocimiento de este cabildo por parte de director de obras públicas de los cierres definitivos de las obras del ejercicio fiscal 2025, al respecto hace algunos comentarios: -----

- Como se mencionó en la mesa de trabajo, si bien el director de obras públicas está presentando un cierre financiero, se le recuerda que siguen esperando respuesta a las solicitudes de información que le han presentado tanto por oficio como en sesiones de cabildo sobre las obras ejecutadas, al respecto del comentario anterior en este momento se refiere a los materiales que se desmontaron de las obras y que en su momento la Sra. Síndico solicitó por escrito y en la sesión de cabildo número 70 de fecha 29 de mayo, entre otros los juegos infantiles y ejercitadores que estaban instalados y funcionando en el auditorio municipal y que en su momento lo informo la Sra. Síndico informo a los integrantes de este cabildo que se reinstalarían en el mismo sitio y que se cercaria para la protección de los niños y que la dirección de obras públicas los tenía resguardados mientras tanto. Por lo que en su opinión el regidor le parece injusto de que en la cabecera municipal con el número de habitantes que se tiene únicamente existen dos espacios públicos con juegos infantiles y ejercitadores uno en la unidad deportiva y el otro en el auditorio municipal y que sin justificación alguna desaparezca uno de ellos el del auditorio municipal. En la mesa de trabajo, el director de obras públicas mencionó que cuando lo retiraron estaban vandalizados, en este sentido el regidor muestra unas fotografías del mes de julio del 2024, días antes de que se efectuarán los trabajos en el auditorio municipal, donde se observa que estos equipos no estaban vandalizados. Por lo anterior solicita respetuosamente que los juegos infantiles, ejercitadores, y bancas metálicas sean reinstalados en su sitio tal y como se dijo que se haría, además de dar respuesta a la solicitud de información de los materiales desmantelados, desmontados en las obras y que la Sra. Síndico enlisto en una de las sesiones de cabildo anteriores, en el caso de las láminas de la techumbre del auditorio a la fecha no se han entregado a los ciudadanos solicitantes, por lo que es oportuno en este momento para entregarlas ya que estamos en plena temporada de lluvias y no se encuentra justificación alguna para no hacerlo. También se refiere a la obra TEPE/OP/25-1742-1538/04/GIDEM/2025 Construcción de camino saca cosechas del cad 0+000.00 al cad 0+840.00 municipio de Tepetlixpa, Estado de México, mismo que no estaba especificado y que en conjunto con el quinto regidor preguntaron a qué camino se refería esta obra, cuando se presentó el listado de obras a los integrantes del cabildo se les informo que se refería al camino que va de la capilla de San Isidro a la



autopista y que finalmente no se realizó la obra en este camino, se le cuestionó en la mesa de trabajo al director de obras mismo que informa se cambió a petición de los productores, por lo que el regidor solicita se informe si existe una acta de esta solicitud de camino, así como en donde fue ejercido ese recurso. Espera que para la ejecución de las obras 2026 no se repitan las situaciones de falta de transparencia, situaciones que ya fueron planteadas al director de obras en la mesa de trabajo. ----



El Ayuntamiento de Tepetlixpa, Estado de México Administración 2025-2027.

El Presidente Municipal, hará que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio Municipal de Tepetlixpa, México, en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, a los 19 días del mes de junio del año 2026.

RÚBRICAS

LIC. ABELARDO RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO.

LIC. ALEJANDRA VIDAL VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO





ABELARDO RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EVELIA VILLALBA GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL

ANTONIO AYALA ALVARADO
PRIMER REGIDOR

GABRIELA BAUTISTA BUENDÍA
SEGUNDA REGIDORA

ALFREDO ISMAEL LÓPEZ CONTRERAS
TERCER REGIDOR

MARÍA FERNANDA CASTRO VALENCIA
CUARTA REGIDORA

GUILLERMO AVAROA SORIANO
QUINTO REGIDOR

MARTHA ARENAS ALTAMIRANO
SEXTA REGIDORA

MARIBEL VALENCIA LIMA
SÉPTIMA REGIDORA

ALEJANDRA VIDAL VALENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

